

Informatieblad Goes-Oost

In dit informatieblad praten we u bij over de laatste ontwikkelingen rondom de geplande sloop en nieuwbouw in het noordelijke deel van de Verzetsheldenbuurt in Goes-Oost.

Woningen steeds beter zichtbaar

Bouwupdate: Woningbouw aan de Marijkestraat

De afgelopen periode is er veel werk verricht aan de woningen aan de Marijkestraat. Zo zijn de ruwbouwwerkzaamheden bij de woonblokken flink gevorderd. De contouren van de woningen worden steeds beter zichtbaar.

Een hoogtepunt is toch wel dat eind februari bij het eerste blok met woningen de houtskeletbouw gevelelementen zijn aangebracht (foto rechtsonder). De woningen krijgen hierdoor gelijk meer uitstraling en gaan steeds meer lijken op de woningen nieuwe woningen in de P.C. Quantstraat (fase 1).

Verwachte oplevering woningen Marijkestraat

Als we de komende weken geen strenge vorst krijgen, verwachten we eind augustus/september de eerste sleutels uit te kunnen geven van de woningen aan de Marijkestraat. Er zullen dus geen sleutels voor of tijdens de bouwvakantie worden uitgegeven.

Opruimdag

Een aantal weken voor de sleuteluitgifte zal Beveland Wonen een opruimdag organiseren. Huurders van Beveland Wonen uit de Jacob Klaaijzenstraat en J.D. van Mellestraat worden hiervoor uitgenodigd per brief. Tijdens de opruimdag kunnen zij grof vuil laten afvoeren. Beveland Wonen laat een container komen en is aanwezig om te helpen.



Fasen worden samengevoegd

Vooruitblik realisatie fase 3 en 4

Na de nieuwbouw van de woningen aan de Marijkestraat, zijn de woningen aan de Jacob Klaaijzenstraat en de J.D. van Mellestraat aan de beurt. In het oorspronkelijke plan zouden deze straten in twee fasen (3 en 4) worden uitgevoerd, maar Beveland Wonen heeft het besluit genomen om ze gelijktijdig uit te voeren.

Dat houdt in dat de woningen aan de Jacob Klaaijzenstraat en de J.D. van Mellestraat nagenoeg gelijktijdig gesloopt en gebouwd worden.

Voordat we op deze locatie kunnen starten met de sloop vinden er nog een aantal werkzaamheden plaats. Denk daarbij aan het uitvoeren van verschillende onderzoeken en het slooprijp maken van de straten en het afsluiten van de ondergrondse infra.

Naar verwachting kan voor het einde van dit jaar gestart worden met de sloop van de woningen in fase 3 en 4. Opvolgend zal de ondergrondse infra worden vernieuwd zodat deze weer geschikt is voor de nieuwe woningen. We verwachten dat we voor de zomervakantieperiode 2024 met de bouw van nieuwe woningen kunnen starten.

Struikroofdag

Beveland Wonen heeft het voornemen om wederom een struikroofdag te organiseren. De struikroofdag of dagen zullen vlak voor de start van de sloop gepland worden. Planten, schuttingen, tuindecoraties en soms ook laminaat of keukenkastjes kunnen zo gered worden van de sloop. Bewoners en omwonenden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.



Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

De BouwApp

Als aanvulling op brieven en informatiebladen gebruiken we voor dit project de BouwApp. Met de BouwApp blijft u op de hoogte van de werkzaamheden en laatste ontwikkelingen.

U kunt de BouwApp ook openen op de computer. Via www.debouwapp.nl kunt u bij projecten zoeken op "Goes" dan vindt u het project.



De gratis BouwApp download u als volgt op uw mobiele telefoon/tablet:

- Scan de QR-code met de camera-functie van uw mobiel of tablet.
- U kunt ook in de appstore de app downloaden
- Zoek in de Bouwapp naar "Goes"
- Open het project en klik op 'volgen'
- Selecteer de betreffende doelgroep

Heeft u een vraag?

Projectteam Goes-Oost

Heeft u vragen of opmerkingen over het project, dit informatieblad of uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met Ruben Goethals (sociaal projectleider Beveland Wonen) via r.goethals@bevelandwonen.nl of 06 52 07 71 43 (ook WhatsApp).